



Jannes Zwanevoel-
runksterstechnweg 174
3500 Hasselt

Bijlage(n) :

Hierna de beschrijving van de gemaakte opmerkingen. Het eerste nummer tussen haakjes op het einde van de zin, stemt overeen met de paragraaf van ons document: Algemene Regels voor Gasinstallaties op aardgas (ARGI), het tweede nummer met de paragraaf in het ARGILPG document, dewelke u op onze website (www.vincotte.be) kan terugvinden. In deze documenten kan u duidelijk zien hoe de installatie moet worden uitgevoerd.

1. Gebruikte materiaal voor de buizen is niet toegelaten. (4.1.1./4.1.1.)
2. De wanddikte van de koperen leiding stemt niet overeen met deze voorgeschreven ifv de diameter en/of de toegepaste verbindingwijze. (4.1.1./4.1.1.)
3. Verkeerd gebruik van een metalen slang in de installatie. (4.1.1./4.1.2.)
4. Gebruik van hygroscopisch dichtingsmateriaal is niet toegelaten. (4.1.2./4.2.4.)
5. Gebruik van zacht solduur is niet toegelaten. (4.1.2./4.2.1.)
6. Gebruikte knelfittingen zijn niet geschikt voor gas. (4.1.2./4.2.1.)
7. Knelfittingen mogen niet gebruikt worden op leidingen van $\varnothing > 28$ mm. (4.1.2./4.2.1.)
8. De verwijding van de koperen buis d.m.v een doorn is niet toegelaten. (4.1.2./4.2.1.)
9. De gebruikte persfittingen beantwoorden niet aan de voorschriften. (4.1.2./4.2.1.)
10. De gebruikte driedelige koppelingen mogen niet van het type met een vlakke dichting zijn. (4.1.2./4.2.2.)
11. De stop- en/of sectioneerkraan is niet van het R_{11} type. (4.1.3./4.3.)
12. De stop- en/of sectioneerkraan mag niet voorzien zijn van een afneembare bedieningshendel. (4.1.3./4.3.)
13. Het (de) verbruikstoestel(len) is (zijn) niet voorafgegaan door een gemakkelijk bereikbare stopkraan. (4.1.3./4.3.)
14. De stopkraan is in de verkeerde richtingszin gemonteerd. (4.1.3./4.3.)
15. Er dient een sectioneerkraan geplaatst te worden bij het binnenkomen van elke wooneenheid, vóór iedere tussengasmeter en bij elke uitbreiding. (4.1.3./4.3.)
16. Een niet gespleten mantelbuis voorzien bij de muurdoorgangen. (4.2./4.4.8.)
17. De ringvormige ruimte tussen buis en mantelbuis dient met niet corrosief materiaal opgevuld te worden. (4.2./4.4.8.)
18. De leiding is niet/niet correct/onvoldoende beschermd tegen corrosie. (4.2. en 4.3./4.4.4. tot 4.4.7.)
19. De leiding mag niet geplaatst zijn in een zone met specifiek risico. (4.3./4.4.)
20. De elektromagneetkraan dient van het R_{11} type te zijn. (4.1.3./4.3.)
21. Voor de dichtheidsproef dient er een T-stuk met stopkraan, afgedicht met een metalen stop voorzien te worden. (4.3./4.4.)
22. De gebruikte bevestigingsbeugels van de leidingen zijn van het verkeerde type. (4.3./4.4.)
23. De afstand tussen de bevestigingsbeugels is te groot. (4.3./4.4.)
24. De verbindingwijze van de niet bereikbare leiding(en) is niet conform. U dient ofwel de juiste verbindingwijze te gebruiken ofwel de verbindingen bereikbaar te maken. (4.3./4.4.)
25. De synthetische bescherming van de koperen leiding dient aangebracht in de fabriek. (4.2./4.4.6.)
26. De ingewerkte koperen leiding dient beschermd te zijn door een metalen strip van minimum 2 mm dikte. (4.2./4.4.6.)
27. Er dient een luchttoevoer opening te worden voorzien. (4.4.1. en voor CV ketel ook 5.2./4.11. en voor CV ketel ook 5.2.)
28. De luchttoevoeropening en/of de doorlaat van het toevoerkanaal is te klein. (4.4.1./4.11.1.)
29. De hovenventilatie is niet conform of ontbreekt. (4.4.2./4.11.2.)
30. Het gebruikte type toestel is niet toegelaten voor het gebruikte ventilatiesysteem van het gebouw. (4.4.3./4.11.3.)
31. In het lokaal van opstelling van het toestel is een dampkap/droogkast geplaatst. De (te) voorziene ventilatieopening dient verhoogd te worden met minimum 160cm² per 100 m³/h afgezogen lucht. (4.4.3./4.11.3.)
32. Het toestel dient op een schoorsteen te worden aangesloten. (4.5./4.12.)
33. De doorlaat van het afvoerkanaal is te klein. (4.5.1./4.12.1.)
34. De uitmonding van het afvoerkanaal mag zich niet in een statische overdrukzone bevinden, noch mag de uitstroom gehinderd worden door een hindernis(sen). (4.5.1./4.12.1.)
35. De gebruikte afvoerkap is niet conform. (4.5.1./4.12.1.)
36. Het afvoerkanaal dient beschermd te worden tegen afkoeling. (4.5.1./4.12.1.)
37. De uitvoering van het aansluitkanaal tussen toestel en afvoerkanaal is niet conform. (4.5.1./4.12.1.)
38. Het aantal op het afvoerkanaal aangesloten toestellen bedraagt maximaal 3. (4.5.2./4.12.2.)
39. Het hoogteverschil tussen aansluitmiddelpunten van de aansluitkanalen moet ten minste gelijk zijn aan het dubbel van de grootste diameter met een minimum van 50 cm. (4.5.2./4.12.2.)
40. De diameter van het gezamenlijk aansluitkanaal is te klein. (4.5.2./4.12.2.)
41. De afstand tussen de aansluiting van het laatste aangesloten toestel en de uitmonding moet minimaal 4 m bedragen. (4.5.2./4.12.2.)
42. Voor toestellen type B_{1485} , B_{227} , B_{231} , B_{32} en B_{33} dient het aansluitkanaal en het afvoerkanaal luchtdicht te zijn. (4.5.2./4.12.2.)
43. De doorvoer van het toestel type C bevindt zich niet op de reglementaire afstand van een opening in het gebouw. (4.6.3./4.13.3.)
44. Een CV ketel type B mag niet in een slaapkamer opgesteld worden. (4.7.3./4.14.3.)
45. Een toestel type B mag niet opgesteld worden in een slaapkamer, badkamer, stortbadruimte of WC. (4.7.3./4.14.3.)
46. Het toestel is niet voorzien van een CE markering en/of de toestelcategorie en/of het toesteltype en/of een indicatie voor welk gas het toestel is afgeregeld. (4.8.2./4.15.2.)
47. Het gebruik van een elastomeren flexibel is niet toegelaten voor vast opgestelde verbruikstoestellen. (4.8.3./4.9.)
48. De gasleiding dient gemarkeerd te worden. (4.9./4.4.)
49. Het drukverlies bedraagt meer dan 1 mbar. De diameter(s) van de leiding(en) dienen vergroot te worden. (4.9./4.10.3.)
50. Een CV ketel mag niet geplaatst worden in een lokaal met een woonfunctie. (5.1.1./5.1.1.)
51. De natuurlijke ventilatie van de opstellingsruimte van de CV ketel is niet conform. (5.2.2./5.2.2.)
52. De geplaatste CV ketel is niet in overeenstemming met de mechanische ventilatie van de opstellingsruimte. (5.2.3./5.2.3.)
53. De plaatsing van het afvoerkanaal van de CV ketel is niet conform. (5.3.1./5.3.1.)
54. Het materiaal van het aansluitkanaal en/of afvoerkanaal is niet conform. (5.3.2. en 5.3.3./5.3.2. en 5.3.3.)
55. De rookgassen van de CV ketel worden onvoldoende verdund t.o.v. de dichtstbijzijnde toevoeropening van een gebouw. (5.4./5.4.)